

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

計画の名称	いわいずみの未来のために!!災害に強い安全安心なまちづくりを支える社会基盤整備（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）							重点配分対象の該当					
交付対象	岩泉町												
計画の目標	通行に危険な道路の舗装修繕、落石危険箇所などを防護し、町民が安全で快適に利用できるよう道路整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計	3,120	A	3,066	B	0	C	54	D	0	効果促進事業費の割合	1.73	%
	(A+B+C+D)	1,044		1,021		0		23		0	C/ (A+B+C+D)	2.18	

番号	計画の成果目標（定量的指標）					
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値				
		当初現況値	中間目標値	最終目標値		
		(H27当初)	(H29末)	(H31末)		
1	道路危険箇所の対策率をH27当初の0%からH31年度末までに40%まで上げる。 町職員の道路パトロールにより危険箇所を抽出し算定 危険箇所の対策率 = 整備済箇所数/全ての危険箇所	0%	20%	40%		

備考等	個別施設計画を含む	<input type="checkbox"/> 国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/> 定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/> 連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/> 流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/> 地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

1.交付対象事業の進捗状況																			
交付対象事業																			
A1 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間					全体事業費	費用	個別施設計画
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積)		H27	H28	H29	H30	H31	(百万円)	便益比	策定状況
道路事業	A01-001	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	修繕	(ほか) 松ヶ沢日向線ほか	法面保護・落石防護1路線L=90m	岩泉町					18		未策定	
									-						0				
	A01-002	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	修繕	(2)尾丸部線ほか	舗装修繕25路線L=37,700m	岩泉町					1,988		未策定	
									舗装修繕16路線L=9,128m						449				
	A01-003	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	雪寒	(1)奥岩泉線	路盤改良1路線L=5,000m	岩泉町					269		未策定	
									路盤改良1路線L=706.5m						58				
	A01-004	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	計画調査	道路施設定期点検事業	橋梁点検 116橋	岩泉町					29		未策定	
									橋梁点検 100橋						20				
	A01-005	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	修繕	(ほか) 斐綿裏町線ほか	橋梁架け替え補修 1橋	岩泉町					130		策定済	
									橋梁架け替え補修 1橋						102				
A01-006	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	修繕	(1)奥岩泉線	トンネル補修 1箇所	岩泉町					448		未策定		
								トンネル補修 1箇所						224					
A01-007	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	修繕	(ほか) 斐綿裏町線ほか	橋梁長寿命化補修 1橋	岩泉町					184		策定済		
								橋梁長寿命化補修 1橋						168					
												合計	3,066						
													1,021						
B 関連社会資本事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間					全体事業費	費用	個別施設計画
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積)		H27	H28	H29	H30	H31	(百万円)	便益比	策定状況
												合計							
C 効果促進事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間					全体事業費	費用	個別施設計画
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積)		H27	H28	H29	H30	H31	(百万円)	便益比	策定状況
道路事業	C01-001	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町			防犯灯整備事業	防犯灯 120基						9		未策定	
										防犯灯 50基						3			
	防犯灯の整備により、防犯及び夜間道路利用者の交通の安全を確保する。																		
	C01-002	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町			道路附属物唐整備事業	案内標識 4基						39		未策定	
										案内標識 5基						13			
	道路附属物等の整備を行い、道路利用者が安全かつ円滑に駐車場等へアクセスし、快適に利用できるように整備する。																		
C01-003	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町			防火水槽等整備事業	防火水槽設置 1基						6		未策定		
									防火水槽設置 1基						7				
防火水槽を築造し、安全で災害に強い道路ネットワークを構築する。																			
												合計	54						
													23						

事後評価			
○事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
岩泉町地域整備課		令和3年7月	
		公表の方法	
		岩泉町ホームページ上にて公表	
○事業効果の発現状況			
定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		構造物（トンネル1カ所、橋梁2橋）については、危険を解消できた。 道路の舗装修繕については、計画延長の24%を達成した。	
定量的指標以外の交付対象事業の効果 の発現状況（必要に応じて記述）			
○特記事項（今後の方針等）			
・本計画期間内に完了しなかった事業については、引き続き次期計画で事業を実施する。			
○目標の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値/実績値	目標と実績に差が出た要因	
1	最終目標値	40%	平成28年台風第10号災害により、町内に甚大な被害が発生し、災害復旧事業を優先することで当該計画事業を休止したことによる。
	最終実績値	24%	